

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 23

Text: **Baufortschritt in der 23. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der KW 23 ist unter anderem zu sehen, wie kleinere "Baugruben" im Gehwegbereich überbrückt und abgesichert werden. Damit kann der Gehweg für Fußgänger so lange wie möglich passierbar bleiben.

Der rote Saugbagger der Firma Bauer ist perfekt dafür geeignet, punktuell kleinere Löcher zu öffnen. Vor allem in Bereichen in denen mit Leitungen aller Art gerechnet werden muss. Hier hat das Freisaugen gegenüber dem Freischaufeln einen großen Vorteil und man kann sehr viele Schäden vermeiden.

### **Zum Baufortschritt:**

Die Hauptwasserleitung wurde bis zum angestrebten Knotenpunkt verlegt und ist bereits befüllt. Am 8.6.2021 wurde die notwendige Wasserprobe genommen.

In den kommenden Arbeitstagen werden im jetzigen Baufeld die Hausanschlüsse Wasser und Abwasser weitergebaut.

Ab Montag den 14.06.2021 entsteht im unteren Teil der westlichen Stadtplatzhälfte für einige Tage noch ein weiteres kleines Baufeld. Dieses sollte, bei normalen Verlauf der dort geplanten Arbeiten, bis 18.6.2021 wieder verschwunden sein.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 23. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der KW 23 ist unter anderem zu sehen, wie kleinere "Baugruben" im Gehwegbereich überbrückt und abgesichert werden. Damit kann der Gehweg für Fußgänger so lange wie möglich passierbar bleiben.

Der rote Saugbagger der Firma Bauer ist perfekt dafür geeignet, punktuell kleinere Löcher zu öffnen. Vor allem in Bereichen in denen mit Leitungen aller Art gerechnet werden muss. Hier hat das Freisaugen gegenüber dem Freischaufeln einen großen Vorteil und man kann sehr viele Schäden vermeiden.

### Zum Baufortschritt:

Die Hauptwasserleitung wurde bis zum angestrebten Knotenpunkt verlegt und ist bereits befüllt. Am 8.6.2021 wurde die notwendige Wasserprobe genommen.

In den kommenden Arbeitstagen werden im jetzigen Baufeld die Hausanschlüsse Wasser und Abwasser weitergebaut.

Ab Montag den 14.06.2021 entsteht im unteren Teil der westlichen Stadtplatzhälfte für einige Tage noch ein weiteres kleines Baufeld. Dieses sollte, bei normalen Verlauf der dort geplanten Arbeiten, bis 18.6.2021 wieder verschwunden sein.

