

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 24

Text: **Baufortschritt in der 24. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der KW24 sind zwei Baustellen für den Wasseranschluss zu sehen, die sich innerhalb von Gebäuden am unteren Stadtplatz befinden. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass keine Keller vorhanden sind. Die bestehenden Zähler befinden sich weiter innen in den Häusern. Die Zähler sollten, wie auch in der Wasserabgabesatzung geregelt, zwar innerhalb der Gebäude, jedoch möglichst nah an der Außenwand gelegen sein. Darum wurden bei den beiden Gebäuden in Absprache mit den Hauseigentümern neue Zählerstandorte festgelegt.

Die Herausforderung für die Leitungsbauer besteht darin, die neue Leitung ins Haus zu bringen und nach dem Zähler wieder mit der bestehenden Hausinstallation zu verbinden. Hierfür ist es nötig in den Gebäuden die Bodenplatte inklusive Bodenaufbau zu öffnen, darunter dann die alte Leitung zu finden und umzuschließen. Danach muss Schicht für Schicht wieder hergestellt werden, vom Auffüllen bis zum Bodenbelag.

Am Stadtplatz finden weiter Erdarbeiten statt. In dieser Woche ist zusätzlich die Fa. Streicher im Auftrag der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG damit beschäftigt, im jetzigen Bauabschnitt die anstehenden Gas-Hausanschlüsse zu verlegen. Dabei wurde am Dienstag Nachmittag auf Höhe ehemalige Volksbank ein Stromkabel beschädigt und musste repariert werden. Dies hatte zur Folge, dass die Häuser auf der Süd-Ost-Seite des Stadtplatzes für ca. 3 Stunden ohne Strom waren.

Zum weiteren Bauablauf:

In den kommenden Arbeitstagen wird mit den Unterbauarbeiten für die nächsten Sinkkästen und den Brunnen weitergemacht, parallel dazu wird an den Hausanschlüssen weitergearbeitet.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 24. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der KW24 sind zwei Baustellen für den Wasseranschluss zu sehen, die sich innerhalb von Gebäuden am unteren Stadtplatz befinden. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass keine Keller vorhanden sind. Die bestehenden Zähler befinden sich weiter innen in den Häusern. Die Zähler sollten, wie auch in der Wasserabgabesatzung geregelt, zwar innerhalb der Gebäude, jedoch möglichst nah an der Außenwand gelegen sein. Darum wurden bei den beiden Gebäuden in Absprache mit den Hauseigentümern neue Zählerstandorte festgelegt.

Die Herausforderung für die Leitungsbauer besteht darin, die neue Leitung ins Haus zu bringen und nach dem Zähler wieder mit der bestehenden Hausinstallation zu verbinden. Hierfür ist es nötig in den Gebäuden die Bodenplatte inklusive Bodenaufbau zu öffnen, darunter dann die alte Leitung zu finden und umzuschließen. Danach muss Schicht für Schicht wieder hergestellt werden, vom Auffüllen bis zum Bodenbelag.

Am Stadtplatz finden weiter Erdarbeiten statt. In dieser Woche ist zusätzlich die Fa. Streicher im Auftrag der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG damit beschäftigt, im jetzigen Bauabschnitt die anstehenden Gas-Hausanschlüsse zu verlegen. Dabei wurde am Dienstag Nachmittag auf Höhe ehemalige Volksbank ein Stromkabel beschädigt und musste repariert werden. Dies hatte zur Folge, dass die Häuser auf der Süd-Ost-Seite des Stadtplatzes für ca. 3 Stunden ohne Strom waren.

Zum weiteren Bauablauf:

In den kommenden Arbeitstagen wird mit den Unterbauarbeiten für die nächsten Sinkkästen und den Brunnen weitergemacht, parallel dazu wird an den Hausanschlüssen weitergearbeitet.

