

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 28

Text: **Baufortschritt 2021 KW 28**

Auf den Bildern der KW 28 ist hauptsächlich die Baustelle rund um das Untere Tor zu sehen. Die Leitungsbauer haben bereits die Teerdecke gefräst und das auszubauende Schieberkreuz in der Kreuzung Birkenstraße/Altöttinger Straße freigelegt. Die Gebäude in diesem Bereich werden für ca. zwei Wochen über eine provisorische Wasserleitung versorgt. Diese sieht man auf einem der Bilder über dem Torbogen hängen.

Die Straßenbauer der Firma Porr sind dabei den Gehweg in ihrem Baufeld auszubauen um Kabel zu verlegen. Das führt teils zu etwas umständlichen Wegen für Fußgänger, aber es ist jeder Eingang zu jeder Zeit fußläufig erreichbar.

Die zwei Strahler über dem Fruhmannhaus wurden als provisorische, mit einer Zeitschaltuhr gesteuerte, Beleuchtung angebracht. Die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich musste vorübergehend abgeschaltet werden.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt 2021 KW 28

Auf den Bildern der KW 28 ist hauptsächlich die Baustelle rund um das Untere Tor zu sehen. Die Leitungsbauer haben bereits die Teerdecke gefräst und das auszubauende Schieberkreuz in der Kreuzung Birkenstraße/Altöttinger Straße freigelegt. Die Gebäude in diesem Bereich werden für ca. zwei Wochen über eine provisorische Wasserleitung versorgt. Diese sieht man auf einem der Bilder über dem Torbogen hängen.

Die Straßenbauer der Firma Porr sind dabei den Gehweg in ihrem Baufeld auszubauen um Kabel zu verlegen. Das führt teils zu etwas umständlichen Wegen für Fußgänger, aber es ist jeder Eingang zu jeder Zeit fußläufig erreichbar.

Die zwei Strahler über dem Fruhmannhaus wurden als provisorische, mit einer Zeitschaltuhr gesteuerte, Beleuchtung angebracht. Die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich musste vorübergehend abgeschaltet werden.



