

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 29

Text: **Baufortschritt in der 29. Kalenderwoche 2021**

In der 29. Kalenderwoche arbeiteten die Leitungsbauer beim Unteren Tor. Zu sehen sind auf den Bildern u.a. die offenen Gräben mit den alten, ausgebauten und neuen, eingebauten Wasserleitungen, sowie das Schieberkreuz von der Straßenkreuzung Altöttinger Straße/Birkenstraße. Die Hauptleitung soll hier vom Schieberkreuz bis zum Knotenpunkt auf Höhe der Raiffeisenbank weiter gebaut werden. Dann wird sie gespült, befüllt, unter Druck geprüft und beprobt. Parallel hierzu werden die im Straßenbereich liegenden Teile der Hausanschlüsse verlegt. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Straßensperrung am Unteren Tor Ende der 30. Kalenderwoche aufgehoben werden. Die Teerdecke in dem Bereich wird provisorisch mit Fräsgut geschlossen und zu einem späteren Zeitpunkt endgültig wiederhergestellt. Bis dahin kann die Fahrbahn aber ohne Beeinträchtigung befahren werden.

An der Westseite des Stadtplatzes finden derzeit die Arbeiten für den Unterbau durch die Firma Porr statt. Der alte Gehweg wird zurückgebaut, um das vorgegebene Niveau zu erreichen. Die Schwierigkeit ist, dass hier viele kreuz und quer verlegte Kabel zum Vorschein kommen, die aus unterschiedlichen Gründen zu wenig tief verlegt sind. Diese müssen teilweise tiefer gelegt und neu eingesandet werden. Zudem werden auch neue Kabel verlegt, wie z.B. Lehrrohre für Glasfaser und Stromkabel zur Versorgung der Elektranten (das sind die Vorrichtungen zur Entnahme elektrischer Energie). Geplant ist durch die Baufirma bis Ende der 30. Kalenderwoche hier den Unterbau im Gehwegbereich fertig zu bauen.

Auf der Luftaufnahme aus diesem Bereich sind die einzelnen Zuwege zu den Geschäften zu sehen. Dieses Bild hat uns Stephan Liebl zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.

Die beiden beauftragten Firmen haben dann in der 31. und 32. Kalenderwoche Betriebsurlaub.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 29. Kalenderwoche 2021

In der 29. Kalenderwoche arbeiteten die Leitungsbauer beim Unteren Tor. Zu sehen sind auf den Bildern u.a. die offenen Gräben mit den alten, ausgebauten und neuen, eingebauten Wasserleitungen, sowie das Schieberkreuz von der Straßenkreuzung Altöttinger Straße/Birkenstraße. Die Hauptleitung soll hier vom Schieberkreuz bis zum Knotenpunkt auf Höhe der Raiffeisenbank weiter gebaut werden. Dann wird sie gespült, befüllt, unter Druck geprüft und beprobt. Parallel hierzu werden die im Straßenbereich liegenden Teile der Hausanschlüsse verlegt. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Straßensperrung am Unteren Tor Ende der 30. Kalenderwoche aufgehoben werden. Die Teerdecke in dem Bereich wird provisorisch mit Fräsgut geschlossen und zu einem späteren Zeitpunkt endgültig wiederhergestellt. Bis dahin kann die Fahrbahn aber ohne Beeinträchtigung befahren werden.

An der Westseite des Stadtplatzes finden derzeit die Arbeiten für den Unterbau durch die Firma Porr statt. Der alte Gehweg wird zurückgebaut, um das vorgegebene Niveau zu erreichen. Die Schwierigkeit ist, dass hier viele kreuz und quer verlegte Kabel zum Vorschein kommen, die aus unterschiedlichen Gründen zu wenig tief verlegt sind. Diese müssen teilweise tiefer gelegt und neu eingesandet werden. Zudem werden auch neue Kabel verlegt, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser und Stromkabel zur Versorgung der Elektranen (das sind die Vorrichtungen zur Entnahme elektrischer Energie). Geplant ist durch die Baufirma bis Ende der 30. Kalenderwoche hier den Unterbau im Gehwegbereich fertig zu bauen.

Auf der Luftaufnahme aus diesem Bereich sind die einzelnen Zuwege zu den Geschäften zu sehen. Dieses Bild hat uns Stephan Liebl zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.

Die beiden beauftragten Firmen haben dann in der 31. und 32. Kalenderwoche Betriebsurlaub.

Bilder aus der 29. Kalenderwoche 2021





