

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 15

Text: Auf den Bildern der 15. Kalenderwoche sind hauptsächlich die beiden Baustellen im Gehwegbereich der Baufelder B und C zu sehen. Hier ist der größte Teil der Gehwege asphaltiert und für die Fußgänger benutzbar.

Einige Fotos sind vom Platz um den Marienbrunnen, der schon Gestalt annimmt. Hier sind die Pflasterer mit dem Verlegen der Granitsteine beschäftigt. Dieser Bodenbelag hebt sich optisch von den Parkflächen ab, es werden gesägte Granitsteine verlegt.

Weiterer Baufortschritt:

In beiden Baufeldern B und C wird in der 16. Kalenderwoche damit begonnen den Unterbau für die Parkflächen herzustellen. Die Pflasterer sollen in der 16. KW am dem Plattenbelag des Gehwegs in der Westhälfte des Stadtplatzes weiter arbeiten..

Bildschirmkopie:

15. Kalenderwoche 2022

Auf den Bildern der 15. Kalenderwoche sind hauptsächlich die beiden Baustellen im Gehwegbereich der Baufelder B und C zu sehen. Hier ist der größte Teil der Gehwege asphaltiert und für die Fußgänger benutzbar.

Einige Fotos sind vom Platz um den Marienbrunnen, der schon Gestalt annimmt. Hier sind die Pflasterer mit dem Verlegen der Granitsteine beschäftigt. Dieser Bodenbelag hebt sich optisch von den Parkflächen ab, es werden gesägte Granitsteine verlegt.

Weiterer Baufortschritt:

In beiden Baufeldern B und C wird in der 16. Kalenderwoche damit begonnen den Unterbau für die Parkflächen herzustellen. Die Pflasterer sollen in der 16. KW am dem Plattenbelag des Gehwegs in der Westhälfte des Stadtplatzes weiter arbeiten...

Bilder der 15. Kalenderwoche 2022



