

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 19

Text: Auf den Bildern der 19. Kalenderwoche 2022 ist unter anderem der frisch bepflanzte Streifen, der den unteren Brunnenplatz nach Süden begrenzt, zu sehen. Beim Brunnen fehlt noch der obere Teil der Mariensäule, dieser wird demnächst montiert. Anschließend wird vom ausführenden Steinmetzbetrieb der Rest des oberen Brunnens abgebaut und zum Instandsetzen gebracht.

Im Baufeld B sind seit Mittwoch dieser Woche einige Parkplatzflächen auf Höhe der Gebäude Stadtplatz 23 und 24 (Baumgartl/Vitusstüberl) wieder frei. Zeitgleich wurde auf der gegenüberliegenden Stadtplatzseite ein neues Baufeld eingezäunt (Baufeld D). Dieses erstreckt sich von der Baumburggasse bis zur Stadt-Apotheke. Bis zum Durchgang beim alten Rathaus belegt die Leitungsbaufirma Firma Bauer derzeit das Baufeld, im oberen Teil kann die nächsten Tage noch geparkt werden.

Die auf einem Foto zu sehenden blauen Rohre sind für die Hauptwasserleitung.

Im Baufeld C wird noch am Unterbau gearbeitet.

Bildschirmkopie:

19. Kalenderwoche 2022

Auf den Bildern der 19. Kalenderwoche 2022 ist unter anderem der frisch bepflanzte Streifen, der den unteren Brunnenplatz nach Süden begrenzt, zu sehen. Beim Brunnen fehlt noch der obere Teil der Mariensäule, dieser wird demnächst montiert. Anschließend wird vom ausführenden Steinmetzbetrieb der Rest des oberen Brunnens abgebaut und zum Instandsetzen gebracht.

Im Baufeld B sind seit Mittwoch dieser Woche einige Parkplatzflächen auf Höhe der Gebäude Stadtplatz 23 und 24 (Baumgartl/Vitusstüberl) wieder frei. Zeitgleich wurde auf der gegenüberliegenden Stadtplatzseite ein neues Baufeld eingezäunt (Baufeld D). Dieses erstreckt sich von der Baumburggasse bis zur Stadt-Apotheke. Bis zum Durchgang beim alten Rathaus belegt die Leitungsbaufirma Firma Bauer derzeit das Baufeld, im oberen Teil kann die nächsten Tage noch geparkt werden.

Die auf einem Foto zu sehenden blauen Rohre sind für die Hauptwasserleitung.

Im Baufeld C wird noch am Unterbau gearbeitet.

Bilder der 19. Kalenderwoche 2022



