

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum:

2022 KW 21

Text: **21. Kalenderwoche 2022**

Auf der Stadtplatzbaustelle nähert sich die Westseite immer mehr der Vollendung. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen. In der 21. Kalenderwoche wurden die letzten beiden Straßenlaternen im westlichen Bereich aufgestellt und in dem Zuge dessen auch die drei Musterleuchten vor dem alten Rathaus abgebaut.

In der Osthälfte erstreckt sich die Baustelle momentan vom Johannesplatz bis fast zur Stadtapotheke. Gut das auf die ganze Länge gegenüber geparkt werden kann. Im unteren Teil sind mittlerweile die meisten Einbauten, wie Elektroschacht, Baumquartier, Sinkkästen und dergleichen verbaut. Auch der Dreizeiler, der später als Entwässerungsrinne dient, wurde zum Teil schon verlegt. Damit kann hier bereits nächste Woche damit begonnen werden, die Parkplatzflächen herzustellen.

Im oberen Teil wird weiter der Leitungsbau vorangetrieben. Dabei sind die Arbeiter auf ein gemauertes Fundament gestoßen, das vermutlich zu einem alten Anbau gehörte, der hier einmal gestanden hat.

In der 22. Kalenderwoche muss die Baumburggasse nochmal tagsüber für den Wasserleitungsbau gesperrt werden. Dies wird künftig einige Male erforderlich sein. Es wird alles daran gesetzt die Zeit der Sperrung immer möglichst kurz zu halten. Die betroffenen Anlieger werden jeweils informiert.

Das Bild vom Volksfestplatz zeigt, dass der Platz weitgehend von Baumaterial geräumt ist und die Vorbereitungen für das Fest laufen.

Bildschirmkopie:

21. Kalenderwoche 2022

Auf der Stadtplatzbaustelle nähert sich die Westseite immer mehr der Vollendung. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen. In der 21. Kalenderwoche wurden die letzten beiden Straßenlaternen im westlichen Bereich aufgestellt und in dem Zuge dessen auch die drei Musterleuchten vor dem alten Rathaus abgebaut.

In der Osthälfte erstreckt sich die Baustelle momentan vom Johannesplatz bis fast zur Stadtapotheke. Gut das auf die ganze Länge gegenüber geparkt werden kann. Im unteren Teil sind mittlerweile die meisten Einbauten, wie Elektroschacht, Baumquartier, Sinkkästen und dergleichen verbaut. Auch der Dreizeiler, der später als Entwässerungsrinne dient, wurde zum Teil schon verlegt. Damit kann hier bereits nächste Woche damit begonnen werden, die Parkplatzflächen herzustellen.

Im oberen Teil wird weiter der Leitungsbau vorangetrieben. Dabei sind die Arbeiter auf ein gemauertes Fundament gestoßen, das vermutlich zu einem alten Anbau gehörte, der hier einmal gestanden hat.

In der 22. Kalenderwoche muss die Baumburggasse nochmal tagsüber für den Wasserleitungsbau gesperrt werden. Dies wird künftig einige Male erforderlich sein. Es wird alles daran gesetzt die Zeit der Sperrung immer möglichst kurz zu halten. Die betroffenen Anlieger werden jeweils informiert.

Das Bild vom Volksfestplatz zeigt, dass der Platz weitgehend von Baumaterial geräumt ist und die Vorbereitungen für das Fest laufen.

Bilder der 21. Kalenderwoche 2022



