

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 34

Text: **Baufortschritt in der 34. Kalenderwoche 2022**

Fa. Poor hat diese Woche im Baufeld D die Planie für die Pflasterarbeiten hergestellt und den Gehweg Einzeiler zum Oberen Stadttor gesetzt. Am Freitag wurden noch die Asphaltierungsarbeiten von der Straße zum Gehweg ausgeführt. Des weiteren hat Fa. Porr in Baufeld F das Baumquartier gesetzt und die Baustelle für die weiteren Arbeiten eingerichtet.

Fa. Bauer hat im Baufeld G den Hauptstrang der Wasserleitung im Spülbohrverfahren eingezogen. Die Hausanschlüsse werden in offener Bauweise verlegt.

Für die 35. Kalenderwoche ist geplant, dass im Baufeld D die Pflaster arbeiten und im Baufeld F wird der Ausbau von alten Belag begonnen (Gehweg, Straße). Im Baufeld G wird die Wasserleitung und Kanalleitung weiter gebaut.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 34. Kalenderwoche 2022

Fa. Poor hat diese Woche im Baufeld D die Planie für die Pflasterarbeiten hergestellt und den Gehweg Einzeiler zum Oberen Stadttor gesetzt. Am Freitag wurden noch die Asphaltierungsarbeiten von der Straße zum Gehweg ausgeführt. Des Weiteren hat Fa. Porr in Baufeld F das Baumquartier gesetzt und die Baustelle für die weiteren Arbeiten eingerichtet.

Fa. Bauer hat im Baufeld G den Hauptstrang der Wasserleitung im Spülbohrverfahren eingezogen. Die Hausanschlüsse werden in offener Bauweise verlegt.

Für die 35. Kalenderwoche ist geplant, dass im Baufeld D die Pflasterarbeiten und im Baufeld F wird der Ausbau von altem Belag begonnen (Gehweg, Straße). Im Baufeld G wird die Wasserleitung und Kanalleitung weiter gebaut.

Bilder der 34. Kalenderwoche 2022



