

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 41

Text: **Baufortschritt in der 41. Kalenderwoche 2022**

Der Hauptschauplatz der Arbeiten in der 41. Kalenderwoche ist rund um die Johanneskirche. Im Baufeld F wird am Straßenbelag gearbeitet. Auf der anderen Seite der Kirche werden die Leistensteine verbaut und Vorbereitungen getroffen um in der 43. Kalenderwoche asphaltieren zu können. So müssen zum Beispiel noch Kabel verlegt und die Entwässerung fertig gestellt werden.

Im oberen Teil des Baufeldes D kann man seit Donnerstag in einer Reihe von der Straße her parken. Das entspricht noch nicht der endgültigen Parkordnung, da ein Teil des Feldes noch für Restarbeiten gesperrt bleiben muss. In diesem Baufeld werden unter anderem der Einbau von drei Fahnenmasthülsen samt ihren Betonfundamenten beim oberen Brunnenplatz durchgeführt.

Im Baufeld E wird voraussichtlich ab der 41. Kalenderwoche mit den Arbeiten begonnen.

Im Baufeld H ist das Verlegen der Fernwärmeleitung weitestgehend abgeschlossen hier geht es in der 40. Kalenderwoche mit Wasser und Kanal weiter.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 41. Kalenderwoche 2022

Der Hauptschauplatz der Arbeiten in der 41. Kalenderwoche ist rund um die Johanneskirche. Im Baufeld F wird am Straßenbelag gearbeitet. Auf der anderen Seite der Kirche werden die Leistensteine verbaut und Vorbereitungen getroffen um in der 43. Kalenderwoche asphaltieren zu können. So müssen zum Beispiel noch Kabel verlegt und die Entwässerung fertig gestellt werden.

Im oberen Teil des Baufeldes D kann man seit Donnerstag in einer Reihe von der Straße her parken. Das entspricht noch nicht der endgültigen Parkordnung, da ein Teil des Feldes noch für Restarbeiten gesperrt bleiben muss. In diesem Baufeld werden unter anderem der Einbau von drei Fahnenmasthülsen samt ihren Betonfundamenten beim oberen Brunnenplatz durchgeführt.

Im Baufeld E wird voraussichtlich ab der 41. Kalenderwoche mit den Arbeiten begonnen.

Im Baufeld H ist das Verlegen der Fernwärmeleitung weitestgehend abgeschlossen hier geht es in der 40. Kalenderwoche mit Wasser und Kanal weiter.

Bilder der 41. Kalenderwoche 2022



