

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 43

Text: **Baufortschritt in der 43. Kalenderwoche 2022**

Die Firma Porr arbeitet derzeit vor allem in den Baufeldern E und G. In E, vor dem Friseur und dem Optiker, wurden Granitleistensteine und Kabel verbaut, anschließend wurde asphaltiert. Hier müssen demnächst noch alte gemauerte Kellerschächte abgebrochen und neue Betonschächte gesetzt werden.

In G wird hauptsächlich im Gehwegbereich gearbeitet. Hier wurden teilweise die Sockel der Gebäude abgedichtet und dann kommen noch die letzten Leerrohre für die Breitbandhausanschlüsse rein, bevor der Unterbau des Gehwegpflasters aufgebaut werden kann.

Die Pflasterer sind zur Zeit hauptsächlich im Baufeld F am arbeiten. Es werden die letzten Meter des Straßenbelags zwischen Reinigung Schrott und der Fahrbahn gepflastert. Anschließend wird östlich der Johanneskirche in Richtung Elektro Frenzel gepflastert. Um dem Bauablauf geschuldete Lücken zu füllen, wird auch immer wieder mal am oberen Brunnenplatz weitergeplastert. Dies hat nicht höchste Priorität, da man hier im ungebundenem Bereich ist und das auch bei ungünstigerer Witterung erledigt werden kann. Wichtig bei dem warmen Wetter ist das gebunden verlegte Pflaster einzubauen, da es hier gilt niedrige Temperaturen zu vermeiden, die einen negativen Einfluss auf das Abbinden des Verlegemörtels und der Fugenmasse hätten.

In Baufeld H arbeiten sich die Leitungsbauer stetig vom Stadtplatz aus in Richtung Herzoglicher Kasten vor.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 43. Kalenderwoche 2022

Die Firma Porr arbeitet derzeit vor allem in den Baufeldern E und G. In E, vor dem Friseur und dem Optiker, wurden Granitleistensteine und Kabel verbaut, anschließend wurde asphaltiert. Hier müssen demnächst noch alte gemauerte Kellerschächte abgebrochen und neue Betonschächte gesetzt werden.

In G wird hauptsächlich im Gehwegbereich gearbeitet. Hier wurden teilweise die Sockel der Gebäude abgedichtet und dann kommen noch die letzten Leerrohre für die Breitbandhausanschlüsse rein, bevor der Unterbau des Gehwegpflasters aufgebaut werden kann.

Die Pflasterer sind zur Zeit hauptsächlich im Baufeld F am arbeiten. Es werden die letzten Meter des Straßenbelags zwischen Reinigung Schrott und der Fahrbahn gepflastert. Anschließend wird östlich der Johanneskirche in Richtung Elektro Frenzel gepflastert. Um dem Bauablauf geschuldete Lücken zu füllen, wird auch immer wieder mal am oberen Brunnenplatz weitergepflastert. Dies hat nicht höchste Priorität, da man hier im ungebundenem Bereich ist und das auch bei ungünstigerer Witterung erledigt werden kann. Wichtig bei dem warmen Wetter ist das gebunden verlegte Pflaster einzubauen, da es hier gilt niedrige Temperaturen zu vermeiden, die einen negativen Einfluss auf das Abbinden des Verlegemörtels und der Fugenmasse hätten.

In Baufeld H arbeiten sich die Leitungsbauer stetig vom Stadtplatz aus in Richtung Herzoglicher Kasten vor.

Bilder der 43. Kalenderwoche 2022



