

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 44

### Text: **Baufortschritt in der 44. Kalenderwoche 2022**

Da die 44. Kalenderwoche wegen des Feiertags eine kurze Arbeitswoche war, gibt es nicht allzu viel Neues zu berichten. Im Baufeld G wurde im Fahrbahnbereich der Drainasphalt eingebaut, der den Unterbau stabilisieren soll. Auf diese Asphaltsschicht wird ab der 45. Kalenderwoche der Granitstraßenbelag aufgebaut. Im Baufeld E wird vor dem Friseur und dem Optiker, der gebundene Belag eingebaut.

Im Baufeld H wird die Wasserhauptleitung weiter Richtung Einmayrstraße an der Bücherei vorbei gelegt. Anschließend werden nach Beprobung die Hausanschlüsse noch neu erstellt.

## Bildschirmkopie: Baufortschritt in der 44. Kalenderwoche 2022

Da die 44. Kalenderwoche wegen des Feiertags eine kurze Arbeitswoche war, gibt es nicht allzu viel Neues zu berichten. Im Baufeld G wurde im Fahrbahnbereich der Drainspalt eingebaut, der den Unterbau stabilisieren soll. Auf diese Asphalttschicht wird ab der 45. Kalenderwoche der Granitstraßenbelag aufgebaut. Im Baufeld E wird vor dem Friseur und dem Optiker, der gebundene Belag eingebaut.

Im Baufeld H wird die Wasserhauptleitung weiter Richtung Einmayrstraße an der Bücherei vorbei gelegt. Anschließend werden nach Beprobung die Hausanschlüsse noch neu erstellt.

### Bilder der 44. Kalenderwoche 2022



