

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW

Text: **Baufortschritt in der 45. Kalenderwoche 2022**

In dem schmalen Baufeld E wird weiter im Gehwegbereich gearbeitet. So wurde bereits bis zum Durchgang beim Unteren Tor der alte Bürgersteig mit Unterbau ausgebaut und ab der 46. Kalenderwoche soll er in diesem Bereich wieder neu aufgebaut werden.

Im Baufeld F wird östlich der Kirche auch am Gehsteig gearbeitet. Dort wird der Granitbelag im Bereich der Hausnummern Johannesplatz 2 bis 4 verlegt.

Im Baufeld G wird südlich der Kirche der Straßenbelag eingebaut. Hier soll wenn irgend möglich Ende nächster Woche die Straße vom Stadtplatz bis zum Elektrogeschäft fertig verlegt und verfugt sein. Nach einer Aushärtezeit von sieben Tagen kann in der 48. Kalenderwoche wieder darauf gefahren werden.

In der Gasse im Baufeld H wird weiter an den Leitungen gearbeitet. Hier wurde die Hauptleitung vorbei am Herzoglichen Kasten bis zur Einmayrstraße verlegt und dort eingebunden. Jetzt werden die Hausanschlüsse im vorderen Bereich Richtung Stadtplatz erstellt.

Eine erfreuliche Nachricht betrifft zwar nicht die Bauarbeiten aber den Stadtplatz mit seinen Geschäften an sich:

Am Mittwoch, 9.11.2022 wurde am Stadtplatz ein stattlicher Christbaum aufgestellt.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 45. Kalenderwoche 2022

In dem schmalen Baufeld E wird weiter im Gehwegbereich gearbeitet. So wurde bereits bis zum Durchgang beim Unteren Tor der alte Bürgersteig mit Unterbau ausgebaut und ab der 46. Kalenderwoche soll er in diesem Bereich wieder neu aufgebaut werden.

Im Baufeld F wird östlich der Kirche auch am Gehsteig gearbeitet. Dort wird der Granitbelag im Bereich der Hausnummern Johannesplatz 2 bis 4 verlegt.

Im Baufeld G wird südlich der Kirche der Straßenbelag eingebaut. Hier soll wenn irgend möglich Ende nächster Woche die Straße vom Stadtplatz bis zum Elektrogeschäft fertig verlegt und verfugt sein. Nach einer Aushärtezeit von sieben Tagen kann in der 48. Kalenderwoche wieder darauf gefahren werden.

In der Gasse im Baufeld H wird weiter an den Leitungen gearbeitet. Hier wurde die Hauptleitung vorbei am Herzoglichen Kasten bis zur Einmayrstraße verlegt und dort eingebunden. Jetzt werden die Hausanschlüsse im vorderen Bereich Richtung Stadtplatz erstellt.

Eine erfreuliche Nachricht betrifft zwar nicht die Bauarbeiten aber den Stadtplatz mit seinen Geschäften an sich:
Am Mittwoch, 9.11.2022 wurde am Stadtplatz ein stattlicher Christbaum aufgestellt.

Bilder der 45. Kalenderwoche 2022





