

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 49

### Text: **Baufortschritt in der 49. Kalenderwoche 2022**

Auf der Baustelle gibt es, obwohl es schon auf das Jahresende zugeht, weiterhin Fortschritte. Das Wetter hat in den letzten Wochen mitgespielt und so wird der Johannesplatz immer mehr fertig. Die Pflasterarbeiten im Fahrbahnbereich sind abgeschlossen und Mörtel sowie Fugenmasse befinden sich in der Aushärtungsphase. Diese endet Anfang der 50. Kalenderwoche, das bedeutet, dass die Fahrbahn rund um die Kirche voraussichtlich ab Dienstag 13.12.2022 9.00 Uhr wieder befahren werden kann. Das Zelt, welches in letzter Zeit als Witterungsschutz für die Pflasterer diente, wurde von den Bauhofmitarbeitern wieder abgebaut.

Im Baufeld H wurde am Unterbau gearbeitet, außerdem wurden Glasfaserleerrohre und Stromkabel verlegt.

Die weiteren Arbeiten richten sich danach, ob der vorhergesagte Wintereinbruch tatsächlich so kommt. Vorgesehen ist eigentlich im Bereich des Johannesplatzes die Markierungsnägel zu setzen und die Gehwege zu pflastern. Auch in den anderen Baufeldern sollen nach und nach die Bodenmarkierungen angebracht und damit die endgültige Parkordnung festgelegt werden.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 49. Kalenderwoche 2022

Auf der Baustelle gibt es, obwohl es schon auf das Jahresende zugeht, weiterhin Fortschritte. Das Wetter hat in den letzten Wochen mitgespielt und so wird der Johannesplatz immer mehr fertig. Die Pflasterarbeiten im Fahrbahnbereich sind abgeschlossen und Mörtel sowie Fugenmasse befinden sich in der Aushärtungsphase. Diese endet Anfang der 50. Kalenderwoche, das bedeutet, dass die Fahrbahn rund um die Kirche voraussichtlich ab Dienstag 13.12.2022 9.00 Uhr wieder befahren werden kann. Das Zelt, welches in letzter Zeit als Witterungsschutz für die Pflasterer diente, wurde von den Bauhofmitarbeitern wieder abgebaut.

Im Baufeld H wurde am Unterbau gearbeitet, außerdem wurden Glasfaserleerrohre und Stromkabel verlegt.

Die weiteren Arbeiten richten sich danach, ob der vorhergesagte Wintereinbruch tatsächlich so kommt. Vorgesehen ist eigentlich im Bereich des Johannesplatzes die Markierungsnägel zu setzen und die Gehwege zu pflastern. Auch in den anderen Baufeldern sollen nach und nach die Bodenmarkierungen angebracht und damit die endgültige Parkordnung festgelegt werden.

## Bilder der 49. Kalenderwoche 2022



