

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW 10

Text: **Baufortschritt in der 10. Kalenderwoche 2023**

In der 10. Kalenderwoche 2023 wurden die restlichen Markierungsnägel in Baufeld A, B, C gesetzt.

Die Pflasterer haben die restlichen Flächen am Johannesplatz gepflastert, eingesandet und abgerüttelt. Auch vor dem Optikergeschäft und dem Friseur wurde fleissig weitergearbeitet.

Parallel wurde im Baufeld H (Weg zur Bücherei) das Breitbandleerrohr für die Bücherei verlegt sowie das Vlies und der Frostschutzkies mit Schotter wieder eingebracht.

Vor der Reinigung hat er Elektriker hat die Fahrradbügelständer für das Laden von E-Bikes montiert.

Geplante weitere Maßnahmen:

In Baufeld H wird der 2-Zeiler für die Entwässerungsrinne gesetzt.

Im Baufeld E wird der Gredstreifen und die Restflächen verschlossen. Die Metallbauer stellen die Bänke um die Brunnen und die Johanneskirche auf.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 10. Kalenderwoche 2023

In der 10. Kalenderwoche 2023 wurden die restlichen Markierungsnägel in Baufeld A, B, C gesetzt.

Die Pflasterer haben die restlichen Flächen am Johannesplatz gepflastert, eingesandet und abgerüttelt. Auch vor dem Optikergeschäft und dem Friseur wurde fleissig weitergearbeitet.

Parallel wurde im Baufeld H (Weg zur Bücherei) das Breitbandleerrohr für die Bücherei verlegt sowie das Vlies und der Frostschutzkies mit Schotter wieder eingebracht.

Vor der Reinigung hat er Elektriker hat die Fahrradbügelständer für das Laden von E-Bikes montiert.

Geplante weitere Maßnahmen:

In Baufeld H wird der 2-Zeiler für die Entwässerungsrinne gesetzt.

Im Baufeld E wird der Gredstreifen und die Restflächen verschlossen. Die Metallbauer stellen die Bänke um die Brunnen und die Johanneskirche auf.

Bilder der 10. Kalenderwoche 2023





