

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 16

Text:

Hausanschlussleitungen werden verlegt

Ergebnis der Baubesprechung am 21.4.2021:

Die Fa. Bauer ist derzeit dabei den Strang für die Hauptwasserleitung bis auf Höhe des Unteren Brunnens zu verlegen.

Voraussichtlich ab 22.4. wird mit dem Bau der Kanalhausanschlüsse begonnen.

Anschließend werden im Bereich des süd-/westlichen Stadtplatzes die Hauswasseranschlüsse trocken in die Gebäude verlegt. Danach kann wieder ein Teil der Absperrung frei gegeben werden und die Baustelle wandert weiter nach Norden.

Sobald die Hauptwasserleitung bis Höhe Stadtplatz 18 fertig ist wird sie zusammen mit den neuen Hausanschlussleitungen desinfiziert und gespült und in Betrieb genommen.

Bildschirmkopie:

Hausanschlussleitungen werden verlegt

Ergebnis der Baubesprechung am 21.4.2021:

Die Fa. Bauer ist derzeit dabei den Strang für die Hauptwasserleitung bis auf Höhe des Unteren Brunnens zu verlegen.

Voraussichtlich ab 22.4. wird mit dem Bau der Kanalhausanschlüsse begonnen.

Anschließend werden im Bereich des süd-/westlichen Stadtplatzes die Hauswasseranschlüsse trocken in die Gebäude verlegt. Danach kann wieder ein Teil der Absperrung frei gegeben werden und die Baustelle wandert weiter nach Norden.

Sobald die Hauptwasserleitung bis Höhe Stadtplatz 18 fertig ist wird sie zusammen mit den neuen Hausanschlussleitungen desinfiziert und gespült und in Betrieb genommen.