

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 39

Text: **Baufortschritt in der 39. Kalenderwoche 2021**

Die Bilder von der 39. Kalenderwoche zeigen den Leitungsbau und Pflasterarbeiten. Auf zwei Fotos ist der fertige Gehweg bzw. der Gredstreifen zu sehen.

Außerdem ist der über die private Initiative organisierte Ausbau und Abtransport der Linde zu sehen. Der Rundspaten schließt sich um den Wurzelballen, bevor der Baum mit dem Spezialfahrzeug abtransportiert werden kann.

Zum weiteren Bauablauf:

Die Tiefbauer werden sich die nächsten Tage weiter Richtung Oberes Tor arbeiten und dort mit Hausanschlüssen für Wasser und auch Abwasser beschäftigt sein.

Die Pflasterbauer stecken noch in den Unterbau- und Vorbereitungsarbeiten für das Pflastern im unteren Teil der westlichen Stadtplatzhälfte. Hier werden sogenannte Schroppen eingebaut. Das ist eine Schicht großkörniger Granitbruch, der in den leider sehr schlechten Untergrund eingewalzt wird um diesen zu stabilisieren. Darauf wird mit verschiedenen Schichten weiter aufgebaut.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 39. Kalenderwoche 2021

Die Bilder von der 39. Kalenderwoche zeigen den Leitungsbau und Pflasterarbeiten. Auf zwei Fotos ist der fertige Gehweg bzw. der Gredstreifen zu sehen.

Außerdem ist der über die private Initiative organisierte Ausbau und Abtransport der Linde zu sehen. Der Rundspaten schließt sich um den Wurzelballen, bevor der Baum mit dem Spezialfahrzeug abtransportiert werden kann.

Zum weiteren Bauablauf:

Die Tiefbauer werden sich die nächsten Tage weiter Richtung Oberes Tor arbeiten und dort mit Hausanschlüssen für Wasser und auch Abwasser beschäftigt sein.

Die Pflasterbauer stecken noch in den Unterbau- und Vorbereitungsarbeiten für das Pflastern im unteren Teil der westlichen Stadtplatzhälfte. Hier werden sogenannte Schroppen eingebaut. Das ist eine Schicht großkörniger Granitbruch, der in den leider sehr schlechten Untergrund eingewalzt wird um diesen zu stabilisieren. Darauf wird mit verschiedenen Schichten weiter aufgebaut.

Bilder von der 39. Kalenderwoche 2021



