

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 43

Text: **Baufortschritt in der 43. Kalenderwoche 2021**

Auf einigen Bildern der 43. Kalenderwoche sieht man die Baustelle der Tiefbauer, die oben an der westlichen Stadtplatzseite die letzten Kanalanschlüsse gemacht haben. Dieser Teil des Stadtplatzes ist seit Donnerstag 28.10.2021 geräumt. Die Oberfläche wurde provisorisch mit Kies wiederhergestellt. In diesem Bereich darf wieder geparkt werden bis die Arbeiter der Firma Porr den Platz brauchen. Die Wasser- und Kanalbauer der Firma Bauer werden voraussichtlich ab Mitte November in der östlichen Stadtplatzhälfte weiterarbeiten. Vom Johannesplatz in Richtung Norden.

Auf einem Bild sieht man noch die angelieferten neuen Straßenlaternen, die in den kommenden Wochen in dem Baufeld der Oberflächenbauer aufgestellt und montiert werden.

Es wurden auch wieder Lastplattendruckversuche durchgeführt, um zu sehen, wie tragfähig der Untergrund ist.

Im unteren Teil des westlichen Stadtplatzes werden derzeit u.a. Schächte gesetzt. Zu sehen ist einmal ein runder, tiefer Schacht, das ist ein weiterer Unterflurelektrant. Die schwarz-braune "Spinne", die man auf einem Foto sieht, ist Teil des Belüftungssystems der Baumquartiere. Dadurch soll in den unteren Bereich Sauerstoff gelangen um das Wurzelwachstum nach unten anzuregen. Am Freitag, 29.10.2021 befüllte die Fa. Kreuzer die Baumquartiere mit Pflanzerde.

Nicht wie erwartet ging es mit den Pflasterarbeiten voran, die Firma hat aber zugesichert, mit mehreren Arbeitsgruppen in der nächsten Woche für einen schnelleren Baufortschritt zu sorgen.

Zum weiteren Ablauf:

Damit genügend Parkplätze verbleiben wird die Firma Bauer erst wieder ab Mitte November vor Ort sein und dann an den Leitungen weiter bauen.

Ab nächster Woche Dienstag werden auch wieder Pflasterer auf der Baustelle sein, um Gehwege und soweit möglich Parkflächen weiterzubauen.

Außerdem werden voraussichtlich nächsten Mittwoch die ersten Masten der neuen Straßenbeleuchtung aufgestellt.

In Kürze sollen dann auch Bäume am westlichen Stadtplatz gepflanzt werden.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 43. Kalenderwoche 2021

Auf einigen Bildern der 43. Kalenderwoche sieht man die Baustelle der Tiefbauer, die oben an der westlichen Stadtplatzseite die letzten Kanalanschlüsse gemacht haben. Dieser Teil des Stadtplatzes ist seit Donnerstag 28.10.2021 geräumt. Die Oberfläche wurde provisorisch mit Kies wiederhergestellt. In diesem Bereich darf wieder geparkt werden bis die Arbeiter der Firma Porr den Platz brauchen. Die Wasser- und Kanalbauer der Firma Bauer werden voraussichtlich ab Mitte November in der östlichen Stadtplatzhälfte weiterarbeiten. Vom Johannesplatz in Richtung Norden.

Auf einem Bild sieht man noch die angelieferten neuen Straßenlaternen, die in den kommenden Wochen in dem Baufeld der Oberflächenbauer aufgestellt und montiert werden.

Es wurden auch wieder Lastplattendruckversuche durchgeführt, um zu sehen, wie tragfähig der Untergrund ist.

Im unteren Teil des westlichen Stadtplatzes werden derzeit u.a. Schächte gesetzt. Zu sehen ist einmal ein runder, tiefer Schacht, das ist ein weiterer Unterflurelektrant. Die schwarz-braune "Spinne", die man auf einem Foto sieht, ist Teil des Belüftungssystems der Baumquartiere. Dadurch soll in den unteren Bereich Sauerstoff gelangen um das Wurzelwachstum nach unten anzuregen. Am Freitag, 29.10.2021 befüllte die Fa. Kreuzer die Baumquartiere mit Pflanzerde.

Nicht wie erwartet ging es mit den Pflasterarbeiten voran, die Firma hat aber zugesichert, mit mehreren Arbeitsgruppen in der nächsten Woche für einen schnelleren Baufortschritt zu sorgen.

Zum weiteren Ablauf:

Damit genügend Parkplätze verbleiben wird die Firma Bauer erst wieder ab Mitte November vor Ort sein und dann an den Leitungen weiter bauen.

Ab nächster Woche Dienstag werden auch wieder Pflasterer auf der Baustelle sein, um Gehwege und soweit möglich Parkflächen weiterzubauen.

Außerdem werden voraussichtlich nächsten Mittwoch die ersten Masten der neuen Straßenbeleuchtung aufgestellt.

In Kürze sollen dann auch Bäume am westlichen Stadtplatz gepflanzt werden.

Bilder der 43. Kalenderwoche 2021



