

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 44

### Text: **Baufortschritt in der 44. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der 44. Kalenderwoche ist u.a. die eiserne Oberflächenentwässerung für den Bereich um den Marienbrunnen zu sehen. Die Pflasterer waren in dieser Woche im unteren westlichen Bereich tätig. Außerdem wurden die ersten Straßenlampen gesetzt und Bäume im westlichen Bereich gepflanzt. Das Bild der Webcam zeigt sowohl den Fortschritt bei den Pflasterarbeiten als auch eine der neuen Straßenlampen.

#### **Zum weiteren Ablauf:**

Die Firma Bauer paussiert noch bis 15.11.21 und wird dann am östlichen Stadtplatz und vom Johannesplatz nach Norden die Wasserleitung weiterbauen. Dies wird dann auch mit einer Sperrung des Johannesplatzes für ein paar Tage, und dem Absperren der Wassers für einige Stunden, verbunden sein.

Die Firma Porr arbeitet derweilen auf der Westseite weiter Richtung Oberes Tor.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 44. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der 44. Kalenderwoche ist u.a. die eiserne Oberflächenentwässerung für den Bereich um den Marienbrunnen zu sehen. Die Pflasterer waren in dieser Woche im unteren westlichen Bereich tätig. Außerdem wurden die ersten Straßenlampen gesetzt und Bäume im westlichen Bereich gepflanzt. Das Bild der Webcam zeigt sowohl den Fortschritt bei den Pflasterarbeiten als auch eine der neuen Straßenlampen.

### **Zum weiteren Ablauf:**

Die Firma Bauer paussiert noch bis 15.11.21 und wird dann am östlichen Stadtplatz und vom Johannesplatz nach Norden die Wasserleitung weiterbauen. Dies wird dann auch mit einer Sperrung des Johannesplatzes für ein paar Tage, und dem Absperrn der Wassers für einige Stunden, verbunden sein.

Die Firma Porr arbeitet derweilen auf der Westseite weiter Richtung Oberes Tor.

## Bilder der 44. Kalenderwoche 2021

