

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 14

### Text: **14. Kalenderwoche 2022**

Im oberen Abschnitt Baufeld B wurde in der 14. Kalenderwoche im Gehwegbereich der Unterbau errichtet und es soll bis Ende der Woche die Asphaltierung im Gehwegbereich durchgeführt werden. Im Anschluss daran kann dann der Plattenbelag verlegt werden. Parallel verlegen und verfugen die Pflasterer die restlichen Platten im Baufeld A sowie den Gredstreifen.

Beim unteren Brunnen werden noch Anpassungsarbeiten durchgeführt, damit in der Woche vor Ostern die Pflastererfirma die Arbeiten weiterführen können.

Im Baufeld C wird vorrangig der Leitungsbau im Gehwegbereich vorangetrieben und zugleich der Unterbau für den Gehweg hergestellt und für die Asphaltierung vorbereitet.

Bildschirmkopie:

## 14. Kalenderwoche 2022

Im oberen Abschnitt Baufeld B wurde in der 14. Kalenderwoche im Gehwegbereich der Unterbau errichtet und es soll bis Ende der Woche die Asphaltierung im Gehwegbereich durchgeführt werden. Im Anschluss daran kann dann der Plattenbelag verlegt werden. Parallel verlegen und verfugen die Pflasterer die restlichen Platten im Baufeld A sowie den Gredstreifen.

Beim unteren Brunnen werden noch Anpassungsarbeiten durchgeführt, damit in der Woche vor Ostern die Pflastererfirma die Arbeiten weiterführen können.

Im Baufeld C wird vorrangig der Leitungsbau im Gehwegbereich vorangetrieben und zugleich der Unterbau für den Gehweg hergestellt und für die Asphaltierung vorbereitet.

