

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 22

### Text: **22. Kalenderwoche 2022**

Die Bilder der 22. Kalenderwoche zeigen wie gewohnt die Baustellen im Stadtplatz, aber auch fertige Bereiche sind zu erkennen. So ist zum Beispiel der zweite Fußgängerdurchgang beim Oberen Tor wieder offen und der komplette Gehbereich der Stadtplatzwestseite ist von oben bis unten barrierefrei begehbar.

Auf der anderen Seite schreiten die Bauarbeiten gut voran. Im unteren Teil des Baufeld C wurde mit dem Pflastern der Parkplatzflächen begonnen. Parallel dazu wird der Gehweg nach oben hin fertiggemacht. Auch der Weg auf Höhe der Metzgerei Korn ist fertig und benutzbar. Das hat die Zugänglichkeit zu den Geschäften auf dieser Seite wieder erheblich verbessert.

Weiter oben im Baufeld D nimmt der Leitungsbau seinen Lauf. Hier entstehen parallel zur Hauptleitung die ersten Hausanschlüsse. In diesem Bereich wird voraussichtlich in der 24. Kalenderwoche auch der alte Gehwegbelag ausgebaut und damit begonnen den Unterbau des neuen Bürgersteigs zu erstellen.

Bildschirmkopie:

## 22. Kalenderwoche 2022

Die Bilder der 22. Kalenderwoche zeigen wie gewohnt die Baustellen im Stadtplatz, aber auch fertige Bereiche sind zu erkennen. So ist zum Beispiel der zweite Fußgängerdurchgang beim Oberen Tor wieder offen und der komplette Gehbereich der Stadtplatzwestseite ist von oben bis unten barrierefrei begehbar.

Auf der anderen Seite schreiten die Bauarbeiten gut voran. Im unteren Teil des Baufeld C wurde mit dem Pflastern der Parkplatzflächen begonnen. Parallel dazu wird der Gehweg nach oben hin fertiggemacht. Auch der Weg auf Höhe der Metzgerei Korn ist fertig und benutzbar. Das hat die Zugänglichkeit zu den Geschäften auf dieser Seite wieder erheblich verbessert.

Weiter oben im Baufeld D nimmt der Leitungsbau seinen Lauf. Hier entstehen parallel zur Hauptleitung die ersten Hausanschlüsse. In diesem Bereich wird voraussichtlich in der 24. Kalenderwoche auch der alte Gehwegbelag ausgebaut und damit begonnen den Unterbau des neuen Bürgersteigs zu erstellen.

## Bilder der 22. Kalenderwoche 2022



