

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 35

Text: **Baufortschritt in der 35. Kalenderwoche 2022**

Im Baufeld D wurde der Brunnenplatz des oberen Brunnens nach Norden hin begrenzt mit einer Schlitzrinne, die zur Entwässerung der oberhalb davon liegenden Parkplatzflächen dient. Von dieser Rinne Richtung Stadt Apotheke werden die Parkplätze gepflastert. Ebenso nimmt in diesem Bereich des Baufeldes auch der Gehweg Gestalt an.

Parallel hierzu wurde im Baufeld F (nördlich der Kirche) damit begonnen den Gehweg, den Straßenbelag und die darunterliegende Betonschicht auszubauen. Hier geht es dann weiter mit auskoffern und anschließend neu aufbauen mit Vlies, Schotter, Lehrrohren für die Glasfaserkabel, Sinkkästen usw..

Ebenfalls zeitgleich arbeiten südlich der Kirche im Baufeld G die Leitungsbauer. Die neue Wasserhauptleitung ist bereits verlegt und sie wird derzeit beprobt. Es werden Hausanschlüsse erneuert sowie schadhafte Teile des Kanals saniert.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 35. Kalenderwoche 2022

Im Baufeld D wurde der Brunnenplatz des oberen Brunnens nach Norden hin begrenzt mit einer Schlitzrinne, die zur Entwässerung der oberhalb davon liegenden Parkplatzflächen dient. Von dieser Rinne Richtung Stadt Apotheke werden die Parkplätze gepflastert. Ebenso nimmt in diesem Bereich des Baufeldes auch der Gehweg Gestalt an.

Parallel hierzu wurde im Baufeld F (nördlich der Kirche) damit begonnen den Gehweg, den Straßenbelag und die darunterliegende Betonschicht auszubauen. Hier geht es dann weiter mit auskoffern und anschließend neu aufbauen mit Vlies, Schotter, Lehrrohren für die Glasfaserkabel, Sinkkästen usw.:

Ebenfalls zeitgleich arbeiten südlich der Kirche im Baufeld G die Leitungsbauer. Die neue Wasserhauptleitung ist bereits verlegt und sie wird derzeit beprobt. Es werden Hausanschlüsse erneuert sowie schadhafte Teile des Kanals saniert.

Bilder der 35. Kalenderwoche 2022







