

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 38

### Text: **Baufortschritt in der 38. Kalenderwoche 2022**

In der 38. Kalenderwoche wurden im Baufeld D die Pflasterarbeiten der Parkplatzflächen und des Gehwegs weitestgehend abgeschlossen. Als nächstes wird der Brunnenplatz gepflastert. Hier ist die Einfassung des oberen Brunnens bereits aufgebaut und die vier Bäume gepflanzt. Im Anschluss werden auch die zwei Bäume am Johannesplatz eingepflanzt. Die zwei restlichen Bäume vor der Sparkasse und der Stadt Apotheke sollen im Oktober gesetzt werden.

Auch die Sanierung des Johannesplatzes macht gute Fortschritte. Nördlich der Kirche sind bereits die Granitleistensteine gesetzt, die später den Übergang zwischen Gehweg und Fahrbahn bilden. Der Fahrbahnbereich wird Anfang nächster Woche asphaltiert. Der Asphalt dient als Unterbau für den künftigen Fahrbahnbelag aus gebunden verlegten Granitplatten. Die sind ähnlich den Granitplatten der Gehwege im restlichen Stadtplatz, jedoch in einem kleineren Steinformat.

Südlich der Kirche finden in dieser Kalenderwoche die letzten Arbeiten der Leitungsbauer in diesem Baufeld statt.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 38. Kalenderwoche 2022

In der 38. Kalenderwoche wurden im Baufeld D die Pflasterarbeiten der Parkplatzflächen und des Gehwegs weitestgehend abgeschlossen. Als nächstes wird der Brunnenplatz gepflastert. Hier ist die Einfassung des oberen Brunnens bereits aufgebaut und die vier Bäume gepflanzt. Im Anschluss werden auch die zwei Bäume am Johannesplatz eingepflanzt. Die zwei restlichen Bäume vor der Sparkasse und der Stadt Apotheke sollen im Oktober gesetzt werden.

Auch die Sanierung des Johannesplatzes macht gute Fortschritte. Nördlich der Kirche sind bereits die Granitleistensteine gesetzt, die später den Übergang zwischen Gehweg und Fahrbahn bilden. Der Fahrbahnbereich wird Anfang nächster Woche asphaltiert. Der Asphalt dient als Unterbau für den künftigen Fahrbahnbelag aus gebunden verlegten Granitplatten. Die sind ähnlich den Granitplatten der Gehwege im restlichen Stadtplatz, jedoch in einem kleineren Steinformat.

Südlich der Kirche finden in dieser Kalenderwoche die letzten Arbeiten der Leitungsbauer in diesem Baufeld statt.

## Bilder der 38. Kalenderwoche 2022



