

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 37

Text: Baufortschritt in der 37. Kalenderwoche 2022

In der 37. Kalenderwoche sieht es wie folgt aus:

Die Pflasterer arbeiten oben im Baufeld D an den Parkplatzflächen vor der Stadt Apotheke. Der neue Gehweg erstreckt sich in diesem Bereich bereits bis hin zum Oberen Stadttor. Die Gehwegplatten müssen nur noch verfugt werden. Der Brunnenplatz wurde vorerst übersprungen und wird dann im Anschluss gepflastert.

Die Leitungsbauer arbeiten weiter im Baufeld G südlich der Johanneskirche. Sie werden hier noch einige Tage mit Hausanschlüssen beschäftigt sein.

Der Trupp der Firma Porr ist mit Unterbauarbeiten im nördlichen Johannesplatz beschäftigt.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 37. Kalenderwoche 2022

In der 37. Kalenderwoche sieht es wie folgt aus:

Die Pflasterer arbeiten oben im Baufeld D an den Parkplatzflächen vor der Stadt Apotheke. Der neue Gehweg erstreckt sich in diesem Bereich bereits bis hin zum Oberen Stadttor. Die Gehwegplatten müssen nur noch verfugt werden. Der Brunnenplatz wurde vorerst übersprungen und wird dann im Anschluss gepflastert.

Die Leitungsbauer arbeiten weiter im Baufeld G südlich der Johanneskirche. Sie werden hier noch einige Tage mit Hausanschlüssen beschäftigt sein.

Der Trupp der Firma Porr ist mit Unterbauarbeiten im nördlichen Johannesplatz beschäftigt.

Bilder der 37. Kalenderwoche 2022



